

GIORNATA DELLA TRASPARENZA

Trasparenza nella gestione dei progetti PNRR strumenti e controlli

Dr. PAOLO BORDON

Direttore Generale Ausl Bologna



Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

MISSIONI PNRR

Le missioni in cui è interessata l'Ausl di Bologna sono:

- Missione 1 “ Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA ”, che vede coinvolto l'ICT.
- Missione 4 “Istruzione e ricerca”, che vede coinvolto l'IRCCS Scienze Neurologiche.
- Missione 5 “Coesione e inclusione”, che vede coinvolta la Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa (soggetto attuatore).
- Missione 6 “Salute”, suddivisa nelle Componenti 1 (Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale) e 2 (Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale), che vede coinvolti il Dipartimento Tecnico Patrimoniale , l'UOC Ingegneria Clinica, l'ICT, la Formazione e l'IRCCS Scienze Neurologiche.

PNRR - AUSL di Bologna

Il finanziamento assegnato all'Ausl di Bologna è dedicato principalmente a:

- interventi rivolti alle strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere (nuova costruzione/ristrutturazione/risanamento conservativo/manutenzione straordinaria, arredi e beni),
- innovazione del parco tecnologico ospedaliero,
- digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II),
- potenziamento delle cure di prossimità e domiciliari,
- ricerca sanitaria,
- formazione.

FINANZIAMENTO COMPLESSIVO ad oggi , di 93.762.223 euro

PROTOCOLLO D'INTESA CON LA GUARDIA DI FINANZA

- Con protocollo n. 0062538 del 7/6/23, l'Ausl di Bologna ha deliberato il “Protocollo d'intesa a livello locale in materia di spesa pubblica: PNRR” con la Guardia di Finanza, con il quale è stata definita *la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, rafforzando il sistema di monitoraggio e vigilanza con riguardo all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi e all'erogazione di incentivi per cittadini e imprese connessi alla realizzazione del PNRR e del Fondo Complementare in modo da prevenire e contrastare ogni condotta illecita lesiva degli interessi economici e finanziari pubblici.*
- L'Azienda USL di Bologna comunica periodicamente (di norma, con cadenza bimestrale entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo posta elettronica certificata PEC) al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna l'elenco dettagliato degli interventi/misure/progetti esecutivi ammessi a finanziamento.

MISSIONE 6 “Salute”

Finanziamento 87.925.461 euro

COMPONENTE 1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale

- Int. 1.1-1.2-1.3 Case della Comunità (CdC), Ospedali di Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (COT)
- Int. 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (ADI)-rafforzamento delle prestazioni erogate in assistenza domiciliare.

COMPONENTE 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

- Int. 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile
- Int. 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e ospedaliero:
 - Rinnovo delle Apparecchiature Sanitarie di Diagnostica per immagini
 - Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA di I e II liv.
- Int. 1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione. FSE 2.0
- Int. 2.2b Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario:
Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere
- Int. 2.2c Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

MISSIONE 6 COMPONENTE 1

Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

MISSIONE 6 –COMPONENTE 1

Case e Ospedali di Comunità e COT

Il quadro degli interventi M6 C1, relativamente a CdC, OdC e COT , prevede per l'Ausl di Bologna la realizzazione di:

	N. INTERVENTI	FINANZIAMENTO COMPLESSIVO (PNRR-PNC-Altro)
CASE DELLA COMUNITA'	17	31.121.655,81 €
OSPEDALI DI COMUNITA'	5	15.496.664,52 €
CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI(COT)	9	1.596.030,00 €
totale	31	48.214.350,33 €

M6C1 1.1.- CASE DELLA COMUNITA' stato di attuazione

Titolo Intervento	Comune	Distretto	SUPERFICIE LORDA INTERVENTO MQ	TOTALE FINANZIATO PNRR/PNC/ Altro	DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI GG NATURALI CONSECUTIVI	DATA INIZIO LAVORI EFFETTIVA	TERMINE LAVORI DA CONTRATTO	STATO DI ATTUAZIONE AL 15/01/2024
Casa della Comunità di Bologna (Savena - Santo Stefano) - Nuova costruzione	Bologna	Città di Bologna	4.400,00	10.669.454,36 €	715	06/12/2023	20/11/2025	LAVORI IN ESECUZIONE
Casa della Comunità di Molinella – Nuova costruzione	Molinella	Pianura Est	2.600,00	7.947.520,00 €	730	14/12/2023	12/12/2025	LAVORI IN ESECUZIONE
Casa della Comunità di Vergato – Ampliamento	Vergato	Appennino Bolognese	270,00	464.265,00 €	300	28/06/2023	23/04/2024	LAVORI IN ESECUZIONE
Casa della Comunità di Castenaso - Ristrutturazione edilizia	Castenaso	Pianura Est	660,00	953.844,00 €	330	20/09/2023	15/08/2024	LAVORI IN ESECUZIONE
Casa della Comunità di S. Giovanni in Persiceto - Nuova costruzione con demolizione	San Giovanni in Persiceto	Pianura Ovest	1.040,00	2.406.394,00 €	623	26/02/2024	10/11/2025	VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
Casa della Comunità Porto - Saragozza di Bologna - Risanamento conservativo	Bologna	Città di Bologna Porto-Saragozza	330,00	674.357,00 €	150	29/09/2023	26/02/2024	LAVORI IN ESECUZIONE
Casa della Comunità di Zola Predosa - Ristrutturazione edilizia	Zola Predosa	Reno, Lavino e Samoggia	335,00	532.650,00 €	91	01/08/2023	23/02/2024	LAVORI IN ESECUZIONE
Casa della Comunità di Sasso Marconi - Ampliamento	Sasso Marconi	Reno, Lavino e Samoggia	102,00	316.959,00 €	300	15/02/2024	11/12/2024	LAVORI IN CORSO DI AVVIO - CONSEGNA PARZIALE il 15/12/2023
Casa della Comunità di Castiglione dei Pepoli - Ristrutturazione	Castiglione dei Pepoli	Appennino Bolognese	300,00	312.118,00 €	150	15/12/2023	13/05/2024	LAVORI IN ESECUZIONE

M6C1 1.1.- CASE DELLA COMUNITA' stato di attuazione

Titolo Intervento	Comune	Distretto	SUPERFICIE LORDA INTERVENTO MQ	TOTALE FINANZIATO PNRR/PNC/ Altro	DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI GG NATURALI CONSECUTIVI	DATA INIZIO LAVORI EFFETTIVA	TERMINE LAVORI DA CONTRATTO	STATO DI ATTUAZIONE AL 15/01/2024
Casa della Comunità di Bazzano - Ampliamento	Valsamoggia (Bazzano)	Reno, Lavino e Samoggia	1.120,00	2.727.565,00 €	427	15/03/2024	16/05/2025	VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
Casa della Comunità di San Lazzaro di Savena - Ampliamento	San Lazzaro di Savena	Savena Idice	628,00	1.590.411,00 €	485	14/07/2023	10/11/2024	LAVORI IN ESECUZIONE
Casa della Comunità di Bologna (Colombi) - Ristrutturazione edilizia	Bologna	Città di Bologna Borgo-Reno	132,00	185.260,00 €	197	15/11/2023	30/05/2024	LAVORI IN ESECUZIONE
Casa della Comunità di Bologna (Mengoli) - Manutenzione straordinaria	Bologna	Città di Bologna San Donato-San Vitale	575,00	771.546,00 €	231	17/07/2023	03/03/2024	LAVORI IN ESECUZIONE
Casa della Comunità di Baricella - Manutenzione straordinaria	Baricella	Pianura Est	684,00	548.697,45 €	450	20/09/2023	12/12/2024	LAVORI IN ESECUZIONE
Casa della Comunità di Crevalcore - Ristrutturazione con ampliamento	Crevalcore	Pianura Ovest	113,00	269.269,00 €	240	25/10/2023	20/06/2024	LAVORI IN ESECUZIONE
Casa della Comunità di Bologna (Pilastro) - Ristrutturazione con ampliamento	Bologna	Città di Bologna San Donato-San Vitale	656,00	624.073,00 €	365	20/07/2023	20/07/2024	LAVORI IN ESECUZIONE
Casa della Comunità di Calderara di Reno - Ristrutturazione con ampliamento	Calderara di Reno	Pianura Ovest	130,00	127.273,00 €	240	25/10/2023	20/06/2024	LAVORI IN ESECUZIONE
				31.121.655,81 €				

M6C1 1.3.-OSPEDALI DI COMUNITÀ stato di attuazione

Titolo Intervento	Comune	Distretto	SUPERFICIE LORDA INTERVENTO MQ	TOTALE FINANZIATO PNRR/PNC/ Altro	DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI GG NATURALI CONSECUTIVI	DATA INIZIO LAVORI EFFETTIVA	TERMINE LAVORI DA CONTRATTO	STATO DI ATTUAZIONE AL 15/01/2024
Ospedale di Comunità di San Pietro in Casale - Ristrutturazione edilizia (18 pp.I.)	San Pietro in Casale	Pianura Est	950,00	3.237.350,00 €	365	04/03/2024	04/03/2025	VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
Ospedale di Comunità di San Giovanni in Persiceto - Nuova Costruzione con demolizione (20 pp.I.)	San Giovanni in Persiceto	Pianura Ovest	1.090,00	3.191.894,00 €	623	26/02/2024	10/11/2025	VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
Ospedale di Comunità di Bologna (Padiglione Palagi) - Manutenzione Straordinaria (18 pp.I.)	Bologna	Città di Bologna San Donato-San Vitale	949,00	2.253.240,52 €	270	12/02/2024	08/11/2024	PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO
Ospedale di Comunità di Bazzano - Ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico (18 pp.I.)	Valsamoggia (Bazzano)	Reno, Lavino e Samoggia	900,00	4.256.670,00 €	483	15/03/2024	11/07/2025	VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
Ospedale di Comunità di Loiano - Ristrutturazione edilizia (15 pp.I.)	Loiano	Savena Idice	805,00	2.557.510,00 €	380	04/03/2024	19/03/2025	VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
				15.496.664,52 €				

M6C1 1.2.2.- CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT)

stato di attuazione

Titolo Intervento	Comune	Distretto	SUPERFICIE LORDA INTERVENTO MQ	TOTALE FINANZIATO PNRR/PNC/ Altro	DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI GG NATURALI CONSECUTIVI	DATA INIZIO LAVORI EFFETTIVA	TERMINE LAVORI DA CONTRATTO	STATO DI ATTUAZIONE AL 15/01/2024
Centrale Operativa Territoriale Unica Metropolitana (CUM) - Ospedale Maggiore di Bologna - Manutenzione Straordinaria	Bologna	Città di Bologna	250,00	1.402.030,00 €	75	12/09/2023	26/11/2023	LAVORI TERMINATI
Centrale Operativa Territoriale Distretto Città di Bologna – Quartiere Porto Saragozza - Manutenzione Straordinaria	Bologna	Città di Bologna Porto-Saragozza	50,00	19.000,00 €	11	06/09/2023	15/09/2023	LAVORI TERMINATI
Centrale Operativa Territoriale Distretto Città di Bologna – Quartiere Navile -Manutenzione Straordinaria	Bologna	Città di Bologna Navile	34,00	13.000,00 €	12	13/07/2023	15/09/2023	LAVORI TERMINATI
Centrale Operativa Territoriale Distretto Città di Bologna – Quartieri San Donato-San Vitale - Manutenzione Straordinaria	Bologna	Città di Bologna San Donato-San Vitale	35,00	34.000,00 €	9	06/09/2023	15/09/2023	LAVORI TERMINATI
Centrale Operativa Territoriale Distretto Savena Idice - San Lazzaro di Savena -Manutenzione Straordinaria	San Lazzaro di Savena	Savena Idice	60,00	59.000,00 €	19	19/09/2023	07/10/2023	LAVORI TERMINATI
Centrale Operativa Territoriale Distretto Pianura Ovest - San Giovanni in Persiceto -Manutenzione Straordinaria	San Giovanni in Persiceto	Pianura Ovest	34,00	13.000,00 €	26	28/09/2023	17/10/2023	LAVORI TERMINATI
Centrale Operativa Territoriale Distretto Pianura Est -San Pietro in Casale -Manutenzione Straordinaria	San Pietro in Casale	Pianura Est	39,00	38.000,00 €	18	26/09/2023	13/10/2023	LAVORI TERMINATI
Centrale Operativa Territoriale Distretto Reno Lavino Samoggia - Casalecchio di Reno - Allestimento	Casalecchio di Reno	Reno, Lavino e Samoggia	35,00	5.000,00 €	1	27/07/2023	27/07/2023	COLLAUDATO
Centrale Operativa Territoriale Distretto Appennino - Porretta Terme -Manutenzione Straordinaria	Alto Reno Terme (Porretta)	Appennino Bolognese	34,00	13.000,00 €	9	06/09/2023	15/09/2023	LAVORI TERMINATI
				1.596.030,00 €				

M6C1 1.2.2.- CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT)

DEVICE

Finanziamento € 863.800,83 per l'acquisto di dispositivi medici per il telemonitoraggio domiciliare.

Target: Centrali operative pienamente funzionanti entro 31/03/2024

Procedura intercent-ER in corso di valutazione

Interconnessione (ICT)

Finanziamento € 634.760,18

- Rispettata la milestone di completamento della fase contrattuale in data 28/06/2023: firmato da AUSLBO il contratto di fornitura con Lepida, come previsto dalle schede AGENAS
- Sono in corso a livello RER (LEPIDA) le attività che porteranno allo sviluppo dell'applicativo per le COT;

M6C1 1.2.1 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)

Finanziamento 1.356.760 €

L'investimento ha l'obiettivo di aumentare il volume delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico, entro T2 2026 (unico Target Europeo), nuovi pazienti over 65 corrispondenti al 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni .

MISSIONE 6 COMPONENTE 2

*INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE*

M6C2 1.2.- VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE

miglioramento sismico

Titolo Intervento	Comune	Distretto	SUPERFICIE LORDA INTERVENTO MQ	TOTALE FINANZIATO PNRR/PNC/ Altro	DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI GG NATURALI CONSECUTIVI	DATA INIZIO LAVORI EFFETTIVA	TERMINE LAVORI DA CONTRATTO	STATO DI ATTUAZIONE AL 15/01/2024
Ospedale Bellaria - Padiglione C - Restauro con miglioramento sismico	Bologna	Città di Bologna	5.162,00	10.683.078,00 €	780	21/12/2023	07/02/2026	LAVORI IN ESECUZIONE

M6C2 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO

La missione mira a ridurre l'obsolescenza delle apparecchiature sanitarie, pertanto è prevista la sostituzione delle seguenti apparecchiature

AMMODERNAMENTO GRANDI TECNOLOGIE		
TC	5	7.794.292,61 €
Angiografi	2	
Mammografi	4	
Radiologici	16	
Ecografi	9	

Milestone: Pubblicazione gare d'appalto per il rinnovo delle grandi apparecchiature entro 31/12/2022

Target: Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie entro 31/12/2024

M6C2 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO stato di avanzamento

APPARECCHIATURA	PRESIDIO	STATO
TC 128 strati (5)	SAN GIOVANNI	CONCLUSO
	BUDRIO	Programmate le n. 4 installazioni nei prossimi 10 mesi
	PORRETTA	
	BENTIVOGLIO	
	MAGGIORE	
Angiografi (2)	MAGGIORE	Programmate le n. 2 installazioni entro dicembre 2024
Mammografi con tomosintesi (4)	BELLARIA	CONCLUSI
	BELLARIA	
	MEZZO MOBILE	
	SAN LAZZARO	

APPARECCHIATURA	PRESIDIO	STATO
ECOGRAFI (9)	CH VASCOLARE MAGGIORE	CONCLUSI
	CENTRO ECOGRAFICO BELLARIA	
	PRONTO SOCCORSO MAGGIORE	
	RADIOLOGIA NAVILE	
	CENTRO ECOGRAFICO MAGGIORE	
	OSTETRICIA BENTIVOGLIO	
	GINECOLOGIA SAN GIOVANNI	
	CONSULTORIO NAVILE	
	BAZZANO	

M6C2 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO

stato di avanzamento

APPARECCHIATURA	PRESIDIO	STATO
RADIOLOGICI – telecomandati (4)	SAN GIOVANNI	CONCLUSI
	BENTIVOGLIO	
	BELLARIA	
	PORRETTA	
RADIOLOGICI – telecomandati (12)	MAGGIORE (6)	Programmate le n. 12 installazioni nei prossimi 10 mesi
	SAN GIOVANNI	
	LOIANO	
	BELLARIA	
	VERGATO	
	SAN LAZZARO	
	BUDRIO	

M6C2 1.1.1.-DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DEA DI LIVELLO I E LIVELLO II

Il quadro dei progetti, relativamente alla digitalizzazione delle strutture ospedaliere, prevede per l'Ausl di Bologna la realizzazione di:

Ausl	n. Progetti	Finanziamento complessivo
BOLOGNA	n.3 progetti	€ 12.714.051,92

Progetto	Ospedali coinvolti	Finanziamento
Apparati di rete	Ospedale Maggiore	€ 2.903.085,76
Workstation e accessori	Ospedale Maggiore	€ 2.715.924,91
CCE e progetti RER	Ospedale Maggiore	€ 7.095.041,25

I servizi ICT dell'area vasta, in accordo con le direzioni aziendali, garantiscono un allineamento dei progetti condotti a livello aziendale per favorire la maggiore omogeneità possibile del risultato complessivo.

M6C2 1.3.1-RAFFORZAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE, L'ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE (FSE)

Finanziamento 1.443.245 € per la parte di adeguamenti tecnologici

STATO DI AVANZAMENTO

- Stanno andando avanti le attività di adeguamento in linea con le tempistiche previste:
 - Fase 1 del progetto completata entro i tempi previsti:
 - Adeguamento al nuovo CDA delle lettere di dimissione;
 - Adeguamento al nuovo CDA dei verbali di PS;
 - Adeguamento alle nuove specifiche della singola scheda di vaccinazione e del certificato vaccinale;
 - Adeguamento al nuovo CDA del referto di Laboratorio Analisi;
 - Adeguamento al nuovo CDA del referto Radiologico
 - Fase 2 (scadenza Giugno 2024) in corso:
 - Adeguamento al nuovo CDA dei referti di specialistica ambulatoriale

M6C2 1.3.1-RAFFORZAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE, L'ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE (FSE)

Finanziamento 1.409.852,15 € per la parte formativa

Incremento delle competenze digitali correlate all'avvio e all'attuazione degli interventi inerenti al potenziamento dell'infrastruttura digitale del SSR.

STATO DI AVANZAMENTO

- Regione e Lepida stanno preparando la proposta formativa che sarà affidata anche alle Aziende relativamente agli applicativi aziendali su LUM, radiologia, vaccinazioni, PS, LDO ecc....

M6C2I2.2 SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE, PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO

Finanziamento 858.660,36€

STATO DI AVANZAMENTO

- *M6C2 2.2b*- implementazione di attività formative specifiche per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all'assistenza e per la promozione dell'uso responsabile degli antibiotici; target formativo di 3148 operatori aziendali .
- *M6C2 2.2c*- Sviluppo delle competenze tecniche-professionali e manageriali del personale del sistema sanitario ; target formativo di 71 operatori aziendali.

M6C2 2.2b- sta procedendo l'arruolamento di dipendenti (dirigenti e comparto) con raggruppamenti per ospedale per la FAD su piattaforma Regionale Ellaber ; al 31.12.23, 1084 operatori avevano già partecipato. Alla conclusione della FAD si organizzerà Formazione sul Campo.

M6C2 2.2c- Azienda coinvolta sebbene la gestione sia interamente regionale.

M6C2 2.1 RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN

M6C2 2.1 SOGGETTO ATTUATORE

Progetto “Drug discovEry and repurposing to Find a trEAtment for LaforaDisease (DEFEAT-LD)”, con finanziamento complessivo di 1.000.000 di euro destinato anche all’Università di Perugia, l’Università di Udine e l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza ; all’ IRCCS ISNB sono destinati, del finanziamento sopracitato, **236.912 euro**.

M6C2 2.1 PARTECIPANTE nei progetti sulle Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali, quali:

- WOB - Window On the Brain: Diagnostic, therapeutic, and prognosticsonication of patients with Disorders of Consciousness, con finanziamento di 166.920 euro
- Neurobiologicalfingerprinting of Parkinson'sdisease to identifytrajectories and personalisedtherapeutictargets from prodromal to advanceddisease stages: a clinical, genetic, biochemical and MRI study, con finanziamento di 200.000 euro
- Testing the potential of foodbornelactic acid bacteria to mitigate autismspectrum disorder symptoms: a translational study with Lactiplantibacillusplantarum, con finanziamento di 149.680 euro
- DREAMER - Isolated REM sleepwithout Atonia as a risk factor for REM sleepbehaviordisordER. Constitution of a cohort for a long-termprospective follow-up study,con finanziamento di 170.000euro
- Multi-omics for primarymitochondrialmyopathies: deep geneticinvestigations to optimizediagnosis and prognosis and to elucidate the associatedpathomechanisms (MitoMyOmics),con finanziamento di 260.010euro

Il totale del finanziamento per questi 5 progetti è pari a **952.610,00 euro**.

M6C2 2.1 RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN-STATO DI AVANZAMENTO

MISSIONE	PROGETTO	NOTE	Finanziamento	STATO AVANZAMENTO
M6 C2 2.1	Drug discovERY and repurposing to Find a trEAtmenT for Lafora Disease (DEFEAT-LD)	Coordinato ISNB- Soggetto attuatore	1.000.000,00 €	attivata borsa di studio.
TOTALE			1.000.000,00 €	
MISSIONE	PROGETTO	NOTE	Finanziamento	STATO AVANZAMENTO
M6 C2 2.1	WOB - Window On the Brain: Diagnostic, therapeutic, and prognostic sonication of patients with Disorders of Consciousness	Partecipazione come UO PNRR Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali	166.920,00 €	pubblicato il bando per la borsa di studio, in fase di attivazione bando per il noleggio ecografo ultrasonografo
	Neurobiological fingerprinting of Parkinson's disease to identify trajectories and personalised therapeutic targets from prodromal to advanced disease stages: a clinical, genetic, biochemical and MRI study		200.000,00 €	in fase di avvio borse di studio, in fase di avvio noleggio Data Storage (PC), in fase di definizione la creazione piattaforme e storage
	Testing the potential of foodborne lactic acid bacteria to mitigate autism spectrum disorder symptoms: a translational study with <i>Lactiplantibacillus plantarum</i>		149.680,00 €	borsa di studio attivata
	DREAMER - Isolated REM sleep without Atonia as a risk factor for REM sleep behavior disorder. Constitution of a cohort for a long-term prospective follow-up study		176.000,00 €	attuato parzialmente reclutamento tecnici neurofisiopatol. a tempo det., avviata la procedura di noleggio SmnoHD (accessorio polisonnografo)
	Multi-omics for primary mitochondrial myopathies: deep genetic investigations to optimize diagnosis and prognosis and to elucidate the associated pathomechanisms (MitoMyOmics)		260.010,00 €	in fase di avvio borse di studio.
	TOTALE			952.610,00 €

MISSIONE 5 COMPONENTE 3

INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE

M5C3 1.1.1.- AREE INTERNE - POTENZIAMENTO SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ

Progetto : POTENZIAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE CON INTRODUZIONE INFERMIERI E OSTETRICHE DI COMUNITÀ

AUSL BO SOGGETTO ATTUATORE **Finanziamento 995.000 €**

FINALITA'

- introduzione di dispositivi per la facilitazione e tempestiva presa in carico di dati direttamente al domicilio utente (TAO domiciliare e misurazione parametri materni al domicilio); introduzione di device e pc al fine di migliorare e consolidare i flussi informativi di assistenza domiciliare IFEC ed Ostetrica di comunità per ridurre il «tempo nella presa» in carico a domicilio.
- presa in carico domiciliare in ambito ostetrico,
- strutturazione di una nuova offerta di ambulatori per riabilitazione pavimento pelvico per la prevenzione dell'incontinenza urinaria femminile;
- promozione di formazione certificata sulla presa in carico della cronicità a livello territoriale (metodo Stanford) per il personale Ostetrico;
- identificazione ed il potenziamento di ostetriche e infermieri di Comunità che operano nei Comuni delle zone geografiche inserite nella Missione 5.

M5C3 1.1.1.- AREE INTERNE - POTENZIAMENTO SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ

INTERVENTI PREVISTI

- rinnovo delle attrezzature informatiche per assistenza domiciliare: 90 PC e 50 stampanti;
- acquisto delle tecnologie per estensione progetto coagulazione a distanza, sia per assistenza domiciliare che centri prelievi: 78 POCT e Back up;
- acquisto di 15 venoscopi per reperimento accessi venosi, sia per assistenza domiciliare che per centri prelievi;
- rinnovo di 20 sonicaid per ostetriche territoriali;
- acquisto di 4 sistemi per la riabilitazione del pavimento pelvico;
- acquisto di arredi per 14 postazioni per iFeC/Ostetriche della comunità delle Case della Comunità;
- acquisto di 6 auto elettriche per il personale.

STATO DI AVANZAMENTO

- Concluse le procedure di acquisto per tutte le attrezzature e i beni sinora previsti nel progetto.
- ordinate e consegnate in Azienda le attrezzature informatiche, le attrezzature sanitarie, gli arredi e i Coagulometri. Emesso anche un primo ordine, consegnato sul 2023, per quanto attiene i diagnostici.
- I veicoli, per i quali l'Azienda ha aderito alla specifica convenzione CONSIP, sono stati ordinati ma non sono stati ancora consegnati.
- In corso di valutazione ulteriori acquisizioni collegate al rafforzamento dell'attività domiciliare e di prossimità nelle aree geografiche aziendali interessate dal progetto.

MISSIONE 4 COMPONENTE 2

ISTRUZIONE E RICERCA

M4C2 1.3 PARTENARIATI ESTESI A UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA, IMPRESE E FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA DI BASE

Finanziamento complessivo di 2.533.172,00 €.

PARTECIPANTE CON IL MUR (inteso come partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base) nei progetti:

- MNESYS - A Multiscaleintegratedapproach to the study of the nervous system in health and disease, con finanziamento di 867.700 euro

PNC-MUR

- DARE - Digital LifelongPrevention, con finanziamento di 1.665.472 euro

M4C2 1.3 PARTENARIATI ESTESI -stato di avanzamento

MISSIONE	PROGETTO	NOTE	Finanziamento	STATO AVANZAMENTO
M4 C2 1.3	Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” MNESYS - A Multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease	Partecipazione MUR come UO	867.700,00 €	attivata la rendicontazione tramite time sheet per il recupero del costo del tempo dedicato al progetto dal personale dipendente.
M4 C2	DARE - Digital Lifelong Prevention	PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI al PNRR (PNC) - MUR	1.665.472,00 €	attivata la rendicontazione tramite time sheet per il recupero del costo del tempo dedicato al progetto dal personale dipendente, attivata la selezione per 2 ricercatori TD , attivato il percorso di verifica per attrezzature di ricerca di laboratorio biologico (acquisto previsto 2024)
TOTALE			2.533.172,00 €	

MISSIONE 1 COMPONENTE 1

M1C1 1.1 e 1.2.-DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA

CONSOLIDAMENTO SALE SERVER

Finanziamento di 2.308.590€ .

STATO DI AVANZAMENTO

- Rispettata la milestone di completamento della fase contrattuale entro l'08/01/2024;
- Le attività di migrazione sono in corso e dovranno essere completate nei prossimi 10 mesi.