

3.3 Investimenti effettuati

Lavori

I lavori realizzati nell'anno 2021 ammontano complessivamente a € 7.111.000.

Per l'anno 2021 gli interventi che non hanno avuto come destinazione la gestione dell'emergenza sono stati considerati come non prioritari, ma, laddove è stato possibile, le attività sono proseguite. Si citano i principali interventi in ambito lavori realizzati:

- Interventi nell'ambito del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 ex art. 2 del D.L. 34/2020 per un importo di € 1.323.903,84;
- Riqualficazione del Corpo G del Pad. 23 per un importo di € 309.765,10;
- Realizzazione del nuovo Polo Materno Infantile per un importo di € 4.118.527,40;
- Riqualficazione ed adeguamento cabina elettrica Pad. 2 per un importo di € 358.240,16;
- Aggiornamento centralino telefonico per un importo di € 220.742,87;
- Intervento di riqualficazione del Pad. 5 per un importo di € 411.758,17;
- Interventi vari per adeguamenti impianti/antincendio per un importo di € 203.501,10.

Sono stati eseguiti, inoltre, molteplici interventi, tutti orientati a rispondere ad esigenze di adeguamento normativo, ad implementare la sicurezza e/o imprescindibili per la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie ed assistenziali finanziati con l'accantonamento al fondo manutenzioni cicliche per un importo di € 1.136.176,71 IVA inclusa.

Attrezzature sanitarie e tecnico-economiche

Gli investimenti in attrezzature sanitarie e tecnico-economiche effettuati nel corso del 2021 hanno avuto come obiettivi:

- sostituzioni urgenti e imprescindibili per fuori uso;
- nuove acquisizioni necessari al fine di garantire attività assistenziali;
- allestimento reparti destinati a pazienti COVID.

Di seguito i principali acquisti effettuati con finanziamenti regionali:

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

TECNOLOGIA	PADIGLIONE E UNITA' OPERATIVA DI DESTINAZIONE	QUANTITA'	COSTO IVA inclusa)	MOTIVAZIONE
COLONNA PER VIDEOLAPAROSCOPIA 4K CON ICG	PAD. 5 U.O. CHIRURGIA DEL TRATTO ALIMENTARE-POGGIOLI	1	€ 91.498,78	SOSTITUZIONE PER OBSOLESCENZA TECNOLOGICA
REGISTRATORE HOLTER ECG	PAD.21, PAD. 23 E PAD. 25 UO CARDIOLOGIA – GALIE'	9	€ 6.039,00	SOSTITUZIONE PER FUORI USO E OBSOLESCENZA TECNOLOGICA
NANOCAM HDI COMPLETA	PAD. 5 U.O. CHIRURGIA EPATOBILIARE E DEI TRAPIANTI - CESCON	1	€ 10.980,00	SOSTITUZIONE PER OBSOLESCENZA TECNOLOGICA
LASER CHIRURGICO 150 W	PAD. 1 UO UROLOGIA	1	€ 117.730,00	SOSTITUZIONE PER FUORI USO
ELETTROBISTURI	PAD. 5 E PAD. 4 UO GINECOLOGIA E FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA - SERACCHIOLI SSD ONCOLOGIA GINECOLOGICA - DE IACO	2	€ 79.470,18	SOSTITUZIONE PER FUORI USO
SET TRAPANO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	PAD. 5 UO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - DE PAOLIS	2	€ 37.079,25	SOSTITUZIONE PER FUORI USO
PREPARATORE DEI CAMPIONI PER L'ANALISI CROMOSOMICA	PAD .11 UO GENETICA MEDICA	1	€ 32.330,00	SOSTITUZIONE PER FUORI USO
COLONNA PER VIDEOLAPAROSCOPIA 4K	PAD .23 UO CHIRURGIA TORACICA - SOLLI	1	€ 63.587,50	SOSTITUZIONE PER FUORI USO E OBSOLESCENZA TECNOLOGICA
RILEVATORE DI DOSE	PAD. 30 UO MEDICINA NUCLEARE - FANTI	1	€ 3.843,00	ACQUISIZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SULLA SICUREZZA
CARRELLO CON CONTENITORE SCHERMATO	PAD. 30 UO MEDICINA NUCLEARE - FANTI	1	€ 5.063,00	ACQUISIZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SULLA SICUREZZA
ATTREZZATURE VARIE PER LABORATORIO (CENTRIFUGHE, AGITATORI, DIGITAL DRY BATH/BLOCK HEATER, MICROCENTRIFUGA, CONGELATORE)	PAD. 11 UO MICROBIOLOGIA - LAZZAROTTO	1	€ 22.885,01	ACQUISIZIONE PER COMPLETAMENTO DOTAZIONE TECNOLOGICA SOSTITUZIONE PER FUORI USO
SISTEMA PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	PAD. 23 CARDIOCHIRURGIA – PACINI	1	€ 150.000,00	SOSTITUZIONE PER FUORI USO
STRUMENTO HPLC CON RILEVATORE RADIOMETRICO	PAD. 1 UO RADIOLOGIA	2	€ 60.000,00	SOSTITUZIONE PER FUORI USO E OBSOLESCENZA TECNOLOGICA
MONITOR PER SALA OPERATORIA	PAD. 30 UO MEDICINA NUCLEARE - FANTI	1	€ 12.482,27	SOSTITUZIONE PER FUORI USO
ARMADI ASPIRATI PER FORMALINA	PAD. 13 UO CHIRURGIA PEDIATRICA- LIMA	1	€ 5.200,00	SOSTITUZIONE PER FUORI USO
CAPPE STERILI	PAD. 18 UO ANATOMIA PATOLOGICA	3	€ 10.000,00	ACQUISIZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SULLA SICUREZZA
APP. PER OCULISTICA	PAD. 18-26 UO ANATOMIA PATOLOGICA	2	€ 300.000,00	ACQUISIZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SULLA SICUREZZA
SCHERMATURE RX	PAD. 1 SALA OPERATORIA E AMBULATORI	2	€ 18.428,84	SOSTITUZIONE PER FUORI USO E OBSOLESCENZA TECNOLOGICA
ENCODER PER SALA OPERATORIA	PAD. 5 U.O. CHIRURGIA DEL TRATTO ALIMENTARE-POGGIOLI	2	€ 10.636,51	COMPLETAMENTO DI FORNITURA
SONDA ENDOCAVITARIA	PAD. 4 AMBULATORI ECOGRAFICI GINECOLOGIA	1	€ 7.874,49	COMPLETAMENTO DI FORITURA
SONDA FIBROSCAN	PAD. 2 AMBULATORI	1	€ 15.494,00	SOSTITUZIONE PER FUORI USO

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

COLONNA VIDEOLAPAROSCOPIA 4K	PAD. 4 COMPARTO OPERATORIO GINECOLOGIA	1	€ 140.378,81	ALLESTIMENTO SALA OPERATORIA PER RIDUZIONE LISTE DI ATTESA
OCCHIALI SALA OPERATORIA	COMPARTI OPERATORI VARI	-	€ 32.168,00	SOSTITUZIONI PER FUORI USO
CONGELATORE	LABORATORIO	1	€ 366,00	SOSTITUZIONE PER FUORI USO
METALDETECTOR	PAD. 5 RISONANZA MAGNETICA	1	€ 30.500,00	ACQUISIZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SULLA SICUREZZA
RM 3 T	PAD. 5 RADIOLOGIA	1	€ 1.200.000,00	ACQUISIZIONE PER INCREMENTARE LA QUALITA' DIAGNOSTICA IN AMBITO ONCOLOGICO E PER GARANTIRE ATTIVITA' DI RICERCA
LETTI ELETTRICI	VARI REPARTI	40	€ 90.000,00	ACQUISIZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SULLA SICUREZZA
ATTREZZATURE PER ATTIVITA' ORL	VARI REPARTI	-	€ 400.000,00	SOSTITUZIONE PER FUORI USO E OBSOLESCENZA TECNOLOGICA

Le acquisizioni di attrezzature destinate a reparti con pazienti COVID sono complessivamente pari a circa 4.200.000 € e derivano da donazioni.

Con riferimento agli investimenti in attrezzature sanitarie effettuate per adeguamenti normativi in materia di salute e sicurezza lavoro sono stati acquistati 48 letti elettrici, per un costo complessivo di 96.000 euro.

Arredi

Gli investimenti in arredi effettuati nel corso del 2021 pari a €331.000 sono stati orientati:

- sostituire gli arredi ormai privi dei requisiti di sicurezza sia per gli operatori sia per l'utenza e non più sanificabili (poltroncine, sgabelli per operatori e pazienti, poltrone relax per i pazienti, carrelli ad uso sanitario, armadi, classificatori, scrivanie, cassettiere e scaffalature) e ad integrare le dotazioni di arredi per fronteggiare l'emergenza covid (tavoli, sedie, tavolini servitori paraventi mobili) per un importo di circa €. 185.000 I.V.A. inclusa;
- sostituire gli armadietti spogliatoio dedicati al personale come da prescrizione del S.P.P.A (a norma d.lgs. 81/2008) per un importo di circa €. 35.000 I.V.A. inclusa;
- alla sostituzione di dispositivi medici privi dei requisiti di sicurezza per l'utenza (tavole spinali, carrozzine, deambulatori, piantane portaflebo) per un importo di circa €.12.000 I.V.A. inclusa;
- ad integrare la dotazione di arredi dedicati allo stoccaggio presso il Polo Toraco Vascolare e ad allestire i locali dedicati al day hospital e ai nuovi ambulatori di prericovero al termine degli interventi di rifunzionalizzazione eseguiti, per un importo di circa €. 41.000 I.V.A. inclusa (finanziamento AP35);

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

- ad integrare la dotazione di arredi presso il padiglione Malattie Infettive a seguito dei lavori di ristrutturazione per un importo di circa € 11.000 I.V.A. inclusa;
- all'allestimento di uffici presso il padiglione 3 – ex sale autoptiche a seguito di intervento di rifunzionalizzazione per un importo di circa €. 9.000 (I.V.A. inclusa);
- all'allestimento dell'area Covid presso il Pronto Soccorso Generale per un importo di circa €. 38.000 (I.V.A. inclusa).

Software e attrezzature informatiche

Gli investimenti in software e attrezzature informatiche effettuati nel 2021 ammontano a circa € 1.300.000 si riporta nel seguito una sintesi dei principali ambiti di spesa:

- Servizi di gestione documentale (BABEL) per un importo di circa € 104.000;
- Sostituzioni urgenti ed imprescindibili di dotazioni informatiche: € 50.000;
- Licenze per sistemi di sicurezza e sostituzione sistemi operativi server obsoleti: € 100.000;
- Completamento sistema WiFi: e 110.000;
- Nuova Cartella Clinica Elettronica (CCE) – quota 2021: € 393.000;
- Hw a supporto del progetto CCE: € 100.000;
- Nuova ADT Interaziendale: € 53.000.

Fonti di finanziamento

Relativamente alle realizzazioni anno 2021, complessivamente pari a circa 29.720.1 euro, come si evince dalla tabella di sintesi:

- 13.500.000 euro trova copertura da specifici finanziamenti esterni (contributi in conto capitale già erogati o in corso di erogazione: art. 20, fondi vincolati, programma regionale di investimenti in sanità ex art. 36 L.R. n. 38/2002, piani di riorganizzazione dell'assistenza DL. 34, fondo europeo per lo sviluppo regionale ecc.);
- 15.600.000 euro finanziati da donazioni (donazioni e sperimentazioni, donazioni per investimenti, donazioni materiali);
- 620.000 euro trova copertura con risorse aziendali.

PIANO DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	DESCRIZIONE INTERVENTI EDILIZI	FONDO DI DOTAZIONE	01	02 FONDI	DONAZIONI IN	DONAZIONI	DONAZIONI	DONAZIONI	COVID 19_PIANO DI	EMERGENZA	06 FONDI	07 MUTUI	FONDO	Totale complessivo
				CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (FAP FR FS FSA)	VINCOLATI (FMIGL)	DENARO COVID-19 (DDRECOV - DDCOV19)	IN DENARO (DD - PDD)	IN NATURA (DN)	IN NATURA COVID 19 (DNCOV19)	RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA (DL34ART2)	COVID-19 - COMMISSARIO STRAORDINARIO (COV20)	AZIENDALI STERILIZZATI (CE... POST2019 COMETICO)	EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
LAVORI PUBBLICI :															
5050900101	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	Adeguamento Pronto Soccorso Generale		104.330,37 €						467.779,70 €					7.111.462,27 €
		Intervento adeguamento lay-out esistente Pronto Soccorso Generale								732.000,00 €					
		Adeguamento Pronto Soccorso ostetrico ginecologico esistente								12.200,00 €					
		Programma covid Intensive care - Realizzazione di struttura atta ad ospitare posti letto di terapia intensiva per emergenza COVID19 Pad. 25/27/28 Chirurgia Ala B Piano terra terapia intensiva (14 posti letto)								7.593,77 €					
		Opere ripristino danni da sisma		67.471,37 €											
		Intervento di riqualificazione Corpo G - Pad. 23 (Contributo Università di Bologna)		141.606,30 €									168.158,80 €		
		Spostamento isola ecologica Pad. 22		27.424,06 €											
		Riordino e riqualificazione delle strutture dell'Area pediatrica nell'ambito del Polo Materno Infantile		4.118.527,40 €											

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	DESCRIZIONE INTERVENTI EDILIZI	FONDO DI DOTAZIONE	01 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (FAP FR FS FSA)	02 FONDI VINCOLATI (FMIGL)	DONAZIONI IN DENARO COVID-19 (DDRECOV - DDCOV19)	DONAZIONI IN DENARO (DD - PDD)	DONAZIONI IN NATURA (DN)	DONAZIONI IN NATURA COVID 19 (DNCOV19)	COVID 19_PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA (DL34ART2)	EMERGENZA COVID-19 - COMMISSARIO STRAORDINARIO (COV20)	06 FONDI AZIENDALI STERILIZZATI (CE... POST2019 COMETICO)	07 MUTUI	FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE	Totale complessivo
		Riqualificazione degli ambulatori (Padiglione 5 ala E piano primo) per la creazione del nuovo centro di riferimento regionale per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI)		5.807,35 €											
		Ristrutturazione Padiglione Malattie Infettive		3.159,77 €											
		Ristrutturazioni e adeguamenti Pad. 5 Ala A e B (comprese demolizioni)		411.758,17 €											
		Riqualificazione ed adeguamento cabina elettrica Pad. 2					358.240,16 €								
		Completamento pad. 23 Plo Cardio Toraco Vascolare		61.161,08 €											
		Intervento impianti elettrici Pad. 15													
		Interventi di adeguamento impianti/antincendio		203.501,10 €											
		Riqualificazione centrale frigorifera pad. 2													
		Aggiornamento centralino telefonico		220.742,87 €											
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI EDILIZI				5.365.489,84 €	0,00 €	0,00 €	358.240,16 €	0,00 €	0,00 €	1.219.573,47 €	0,00 €	0,00 €	168.158,80 €	0,00 €	7.111.462,27 €
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI															
5001300101	SOFTWARE - ALTRO			28.060,00 €		9.394,00 €						627.184,70 €			664.638,70 €
5050100101	TERRENI DISPONIBILI		8,16 €												8,16 €
5001300201	DIRITTI BREV. E UTILIZ. OPERE D'INGEGNERIA				23.692,06 €										23.692,06 €
5050500201	LICENZE D'USO SOFTWARE			32.619,55 €	3.244,78 €		205,24 €					209.434,08 €			245.503,65 €
5051700101	ATTREZZATURE SANITARIE			84.644,02 €	422.614,69 €	1.288.231,95 €	271.116,34 €	588.664,66 €		1.610.927,51 €		2.288.961,71 €		179.769,66 €	6.734.930,54 €
5052100101	MOBILI E ARREDI			55.062,22 €	23.286,22 €	32.543,56 €	43.952,95 €	2.010,55 €		14.510,47 €		129.845,57 €			301.211,54 €
5052500101	AUTOMEZZI							11.907,20 €							11.907,20 €
5053100101	ATTREZZATURE INFORMATICHE			146.305,90 €	42.178,71 €	70.313,01 €	6.982,87 €	1.287,01 €				150.641,72 €			417.709,22 €
5053100201	BENI STRUMENTALI DIVERSI			29.259,44 €	808,90 €	3.599,99 €	3.463,34 €					19.589,04 €			56.720,71 €
Totale altre immobilizzazioni				375.951,13 €	515.825,36 €	1.404.082,51 €	325.720,74 €	603.869,42 €	0,00 €	1.625.437,98 €	0,00 €	3.425.656,82 €	0,00 €	179.769,66 €	8.456.321,78 €
Totale complessivo				5.741.440,97 €	515.825,36 €	1.404.082,51 €	683.960,90 €	603.869,42 €	0,00 €	2.845.011,45 €	0,00 €	3.425.656,82 €	168.158,80 €	179.769,66 €	15.567.784,05 €

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Si rappresentano di seguito le tabelle dello schema Allegato 5) richiesto dalla Regione Emilia-Romagna con nota prot. N. 0382385.U del 15/04/2022 contenente la rendicontazione degli investimenti programmati e realizzati.

Interventi di edilizia sanitaria conclusi nel 2021

Interventi di edilizia sanitaria con Lavori in corso																				
Programma	ex art 20 Legge n. 67/88	Delibera	Anno assegnazione finanziamento	Fase intervento	Num Intervento	Titolo	Progetto	Data fine lavori prevista	Tipo intervento	Finanziamento Stato	Finanziamento Regione	Finanziamento Ente	Finanziamento altri	Costo complessivo	Liquidato Finanziamento Stato	Liquidato Finanziamento Regione	Residuo da liquidare Stato	Residuo da liquidare Regione	Criticità rilevate (per finanziamenti assegnati prima del 2016)	
PB		D. A.L. 42/2015	2015	Lavori finiti (vedi note)	PB 6	Riqualificazione e del Corpo G del Padiglione n. 23 - Polo Cardio Toraco Vascolare		31/01/2021	Ristrutturazione		1.900.000,00	210.712,52	578.000,00	2.688.712,52		1.888.906,10	-	11.093,90	Spostato da scheda "conclusi" in quanto sono in corso gli interventi di sistemazione aree esterne e collaudi.	
Accordo di Programma Integrativo 2009	ex art 20 Legge n. 67/88	185/08 e succ. mod.- A.P. Integrativo 2009-	2008	Lavori in corso	H.22	Realizzazione centrale termica e tecnologica.		31/12/2022	Ristrutturazione	3.800.000,00	200.000,00	33.400.000,00	-	37.400,00	3.799.999,99	200.000,00	0,01	-	Liquidato a saldo quota finanziamento stato e quota finanziamento RER (economia di 0,01 euro quota stato) Trattasi di intervento di Project - Financing che è in fase di completamento per alcune lavorazioni con oneri a carico del concessionario (centrali osmisi e tunnel). In corso attività di collaudo.	
Programma Regionale Allegato P		A.L. 148/2013 - Programma regionale e Allegato P	2013	Lavori in corso	P.2	Riordino delle strutture dell'area pediatrica - primo stralcio funzionale	08 Aosp Bo - Area Pediatrica - Ostetricia - Ginec.	03/05/2024	Adeguamento normativo, Ristrutturazione	-	12.000.000,00	-	-	12.000,00	-	2.025.637,07	-	9.974,36	2,93	Si tratta di finanziamento inserito nel quadro economico-finanziario dell'intervento denominato Riordino e riqualificazione strutture dell'area pediatrica nell'ambito del Polo materno infantile comprensivo dell'ampliamento del Padiglione 4 e della demolizione del padiglione 21 del Policlinico. I lavori sono attualmente in corso con avanzamento della spesa coerente con l'emissione degli stati di avanzamento lavori e che chiederà il saldo entro il 2023.
PB		D. A.L. 42/2015	2015	Lavori in corso	PB 4	Riqualificazione e padiglione 4 - Ostetricia e Ginecologia - stralcio funzionale	08 Aosp Bo - Area Pediatrica - Ostetricia - Ginec.	30/10/2024	Ristrutturazione	-	5.000.000,00	4.913.000,00	-	9.913.000,00	-	500.000,00	-	4.500,00	0,00	Si tratta di finanziamento inserito nel quadro economico-finanziario dell'intervento denominato Riordino e riqualificazione strutture dell'area pediatrica nell'ambito del Polo materno infantile comprensivo dell'ampliamento del Padiglione 4 e della demolizione del padiglione 21 del Policlinico. I lavori sono attualmente in corso con avanzamento della spesa coerente con l'emissione degli stati di avanzamento lavori e che chiederà il saldo entro il 2025.
Accordo di programma 1999	ex art 20 Legge n. 67/88	529/03 - modifiche e 726/97	2003	Lavori finiti (vedi note)	39	Realizzazione vari interventi presso il padiglione ostetrico/ginecologico del S. Orsola Azienda Ospedaliera di Bologna		19/11/2006	Acquisto di attrezzature, Manutenzione, Nuova Cosstruzione	5.230.159,02	275.271,53	1.215.278,45		6.720.709,00	5.230.159,02	275.271,53	-	-	La quota residua del finanziamento aziendale pari a € 802.390,00 va nel Q.F. del progetto "08 Aosp Bo - Area Pediatrica - Ostetricia - Ginec." Vedi intervento PB4 (pay back)	

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Programma	ex art 20 Legge n. 67/88	Delibera	Anno assegnazione finanziamento	Fase intervento	Num Intervento	Titolo	Progetto	Data fine lavori prevista	Tipo intervento	Finanziamento Stato	Finanziamento Regione	Finanziamento Ente	Finanziamento altri	Costo complessivo	Liquidato Finanziamento Stato	Liquidato Finanziamento Regione	Residuo da liquidare Stato	Residuo da liquidare Regione	Criticità rilevate (per finanziamenti assegnati prima del 2016)
Accordo di Programma Integrativo Addendum 2016	ex art 20 Legge n. 67/88	DAL 66/2016 - Accordo di Programma Addendum 2016	2016	Lavori in corso	APB 16	Riordino e riqualificazione delle strutture dell'Area Pediatrica nell'ambito del Polo Materno-Infantile (Padiglioni 4,10,13,16) - Secondo stralcio funzionale.	08 Aosp Bo - Area Pediatrica - Ostetricia - Ginec.	30/10/2024	Nuova Costruzione	18.129.800,00	954.200,00	-	-	19.084.000,00	2.351.998,49	954.200,00	15.777.801,51	-	
Piano Direttore AOU Bo		DGR 1149/18 - 1° stralcio funz. 1° orizz. temporale	2018	Lavori in corso	01 Piano Direttore	Riqualificazione e degli ambulatori (padiglione 5 Ala E piano primo) per la creazione del nuovo centro di riferimento regionale per le Malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)		30/04/2022	Ristrutturazione	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	-	914.028,03	-	485.971,97	
Piano Direttore AOU Bo		DGR 1149/18 - 1° stralcio funz. 1° orizz. temporale	2018	Lavori in corso	02 Piano Direttore	Pad. 5 Riqualificazione e delle degenze dell'Ala B - intervento ai piani P2 -P3 - e P4		29/05/2023	Ristrutturazione	-	4.607.450,00	-	-	4.607.450,00	-	460.745,00	-	4.146.705,00	
Piano Direttore AOU Bo		DGR 1149/18 - 1° stralcio funz. 1° orizz. temporale	2018	Lavori in corso	03 Piano Direttore	Padiglione 5 - Nuove Patologie (Polo Trapianti e Malattie Digestive) - Ristrutturazione e adeguamento funzionale post Covid-19		29/05/2023	Ristrutturazione	-	1.610.000,00	838.300,00	-	2.448.300,00	-	161.000,00	-	1.449.000,00	
Piano Direttore AOU Bo		DGR 1149/18 - 1° stralcio funz. 1° orizz. temporale	2018	Lavori in corso	04 Piano Direttore	interventi di riqualificazione funzionale-architettonica, strutturale e impiantistico-prestazionale afferenti al padiglione 5 (seconda fase)		29/05/2023	Ristrutturazione	-	9.304.050,00	-	-	9.304.050,00	-	930.405,00	-	8.373.645,00	
Accordo di Programma 2013		120/13-Accordo di programma 2013	2013	Lavori finiti (vedi note)	AP35	Bologna- Polo CTV- Ammodernamento tecnologico, apparecchiature e arredi		14/12/2015	Acquisto attrezzature - Completamento	8.550.000,00	450.000,00	-	-	9.000.000,00	8.512.436,12	450.000,00	37.563,88	-	Nel 2021 sono stati effettuati gli acquisti che esauriscono la quota resiusa statale. Tale quota verrà richiesta nel 2022 dopo la verifica di conformità degli acquisti e al ricevimento delle relative fatture

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Programma	ex art 20 Legge n. 67/88	Delibera	Anno assegnazione finanziamento	Fase intervento	Num Intervento	Titolo	Progetto	Data fine lavori prevista	Tipo intervento	Finanziamento Stato	Finanziamento Regione	Finanziamento Ente	Finanziamento altri	Costo complessivo	Liquidato Finanziamento Stato	Liquidato Finanziamento Regione	Residuo da liquidare Stato	Residuo da liquidare Regione	Criticità rilevate (per finanziamenti assegnati prima del 2016)
Accordo di Programma 2013		120/13- Accordo di programma 2013	2013	Lavori finiti (vedi note)	AP33	Bologna-polo CTV- completamento aree, sale operatorie e accoglienza Polo CTV		14/12/2015	Completamento	3.245.951,78	170.839,57			3.416.791,35	3.221.552,69	170.839,57	24.399,09	-	Nel 2021 sono stati effettuati gli interventi che esauriscono la quota residua statale. Tale quota verrà richiesta nel 2022 dopo la verifica della relativa contabilità lavori e a seguito del ricevimento delle relative fatture.
AIDS		DGR 782/19 - Risorse residue AIDS	2019	Lavori in corso	12	012- Completamento o ristrutturazione del Pad. Malattie Infettive		30/04/2022	Ristrutturazione	2.086.380,84	-	-	-	2.086.380,84	496.324,50	-	1.590.056,34	-	

Tabella DL 34/2020

Az. Ordinata	Cod Ministero	Descrizione intervento	PL TI (n)	PL TSI (n)	QE [€]	Fondi art. 2 DL 34	Fondi DL 18/2020 - quota stato	Fondi DL 18/2020 - quota RER	Donazioni Decr. Presidente 8-5-2020 n 76	Donazioni aziendali	Altri fondi aziendali	Tecnologie in comodato d'uso	Fondi RER (DGR 1705/2020)	Avanzamento al 31/12/2021
h) AOUBO	/	Pad. 25 - Polo chirurgico. Riattivazione locali e posti letto esistenti per la realizzazione di n. 26 posti letto di terapia semi intensiva, con risorse aziendali (donazione di soggetto privato)		26	234.287,20					234.287,20				attivato
h) AOUBO	TI-EMR_Bologna_284	Pad. 25 - Polo chirurgico. Riattivazione locali ex terapia intensiva afferenti al programma Covid Intensive Care, per la realizzazione di n.14 posti letto situati al pad. 25/27/28 piano terra ala B.	14		2.550.000,00	707.146,00			660.000,00	755.854,00		427.000,00		attivato
h) AOUBO	PS-EMR_BO_335	Pronto soccorso ostetrico / ginecologico - Intervento edilizio ed impiantistico, di ammodernamento tecnologico, revisione del layout, creazione di percorsi ed aree dedicati per adeguamento spazi dedicati ai pazienti Covid e rimodulazione dell'area complessiva relativi al PRONTO SOCCORSO ESISTENTE			201.300,00	201.300,00								attivato
h) AOUBO	PS-EMR_BO_334	Pronto soccorso ostetrico / ginecologico - Intervento edilizio ed impiantistico, di ammodernamento tecnologico, revisione del layout, creazione di percorsi ed aree dedicati per adeguamento spazi dedicati ai pazienti Covid e rimodulazione dell'area complessiva. Ad integrazione del progetto già approvato relativo al Polo Materno Infantile.			1.366.400,00	1.366.400,00								lavori
h) AOUBO	PS-EMR_BO_336	Pronto soccorso pediatrico - Intervento edilizio ed impiantistico, di ammodernamento tecnologico, revisione del layout, creazione di percorsi ed aree dedicati per adeguamento spazi dedicati ai pazienti Covid.			176.900,00	176.900,00								attivato
h) AOUBO	PS-EMR_BO_333	PS Generale - Intervento parziale su layout ESISTENTE per la creazione di percorsi ed aree dedicati per pazienti Covid. PRONTO SOCCORSO ESISTENTE			976.000,00	976.000,00								attivato
h) AOUBO	PS-EMR_BO_332	PS generale - Intervento edilizio ed impiantistico, di ammodernamento tecnologico, revisione del layout, creazione di percorsi ed aree dedicati per adeguamento spazi dedicati ai pazienti Covid.			3.217.000,01	2.867.000,01							350.000,00	lavori
h) AOUBO Totale			14	26	8.721.887,21	6.294.746,01			660.000,00	990.141,20		427.000,00	350.000,00	